

**Facture N° : 202408-021**  
**Date facture : 30 Août 2024**  
**Code Client : LIL67001**

**REDUCIO**

POUR LE COMPTE DE LILLY FRANCE

5 RUE DU TALUS

67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

**Situation n° 1**

**Réf. Chantier :** D24-0579 LILLY / TECINOX CGV4 - REMPLACE LE DEVIS D24-0540

**Réf. Commande :**

**Facture N° :** 202408-021 Situ 202408-021 / Client REDUCIO / Chant. LILLY / TECINOX CGV4 - REMPLACE LE DEVIS D...

Page 1 / 1

Désignation des ouvrages	Q Devis	Un.	P.U.	Mt Devis	Si Préc.	Si Mois	Si Cumulée	Mt Situation	TVA
--------------------------	---------	-----	------	----------	----------	---------	------------	--------------	-----

**COMMANDE N° ZB-702211 DU 20/06/2024**

SUIVIE PAR : MME EMILIE LECLAIR

CONCERNE : PROJET CGV4

TRAVAUX DE CALORIFUGEAGE RESEAUX TUYAUTERIES REALISES  
SELON VOS SPECIFICATIONS ET NOTRE OFFRE N° D24-0579

MONTANT DU MARCHE : 82.000,00 H.T

SITUATION POUR TRAVAUX REALISES AU MOIS DE  
AOÛT 2024 SELON AVANCEMENT, SOIT :

1,00 ENS 82 000,00 82 000,00 50,00% 50,00% 41 000,00 1

Désignation	Base	Taux	Montant
Situation cumulée H.T.			41 000,00
Situation H.T.			41 000,00
Tva à 20%	41 000,00	20,0	8 200,00
Situation T.T.C.			49 200,00
<b>Net à payer en €</b>			<b>49 200,00</b>

Réglement : **45 JOURS FIN DE MOIS**

Echéance : **15/10/2024**

*\*\* Aucun escompte n'est accordé pour paiement anticipé, nos factures étant payables à l'échéance - pénalités de retard égales à 1.5 fois le taux légal d'intérêt par mois \*\**