

Lieu d'intervention / Livraison / Site :
LILLY FRANCE

2 RUE COLONEL LILLY

67640 FEIGERSHEIM

FRANCE

TVA INTRACOM: FR90750635690

INCOTERM:

REDUCIO

5 RUE DU TALUS

67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

FRANCE

Montant du marché : 116 392,00 €
Facture en €

Date	N° pièce	N° client	N° affaire	Vos réf
30/09/2024	FAC240900085	CLT2400561	PRJ2406116	ZB-702177

POSTE/REF	DÉSIGNATION	Qté	PU HT	Montant HT	TVA
	Situation de travaux du mois de septembre 2024 Facturation suivant avancement Les fosses et les portes sont livrées 2 fosses posées - dépose des cales existantes effectuée				
5.	SYSTÈME CALEMATIC	1,00	8 669,78	8 669,78	20
6.	THERMO 40 (passage devant niveleur)	1,00	8 337,00	8 337,00	20
9.	FOSSE SEULE	1,00	6 638,00	6 638,00	20
10.	DEPOSE DES CALES EXISTANTES ET REPOSE	1,00	1 300,00	1 300,00	20
TOTAL HT				24 944,78	
TVA				4 988,96	
TOTAL TTC				29 933,74	

Détails TVA

BASE	TYPE	TAUX	TVA
24 944,78	TVA ENC / DEC 20	20	4 988,96

Valeur en votre aimable règlement par virement à 30 jours fin de mois
Date d'échéance 31/10/24

Nos informations bancaires : CommerzBank Paris

IBAN : FR76 1762 9000 0100 1138 8660 078 / SWIFT : COBAFRPX