



FACTURE N° 25.384

Le 30/12/2025

Commande n°: ZB-703451 du 08/08/25

Adresse du chantier:

LILLY - Fegersheim

Demandeur : Kevin KNOBLOCH (ERAS)

REDUCIO

Pour le compte de LILLY FRANCE
5 Rue du Talus

67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

Chantier n° : GC-457 / 2

Suivi par P. SIEGENTHALER

N° Devis : MA2507222

TVA Client : FR 90 750 635 690

Position	Description	Montant facturé
	LILLY B202 - Ventilation Fourniture et pose du supportage pour 8 diffuseurs avec dépose et pose des grilles Montant H.T. de la commande 2.680,00 € Situation n°1 - Avancement total : 100 % Montant des travaux réalisés à 100 %	2 680,00 €
	Autoliquidation de la TVA dans le cadre de travaux de sous-traitance	
	TOTAL H.T.	2 680,00 €
	TOTAL T.T.C.	2 680,00 €

Valeur en votre aimable règlement par virement à 30 jours, soit le 31/01/2026

RIB SOCIETE

BP ALSACE LORRAINE STRASBOURG - IBAN FR76 1470 7501 8032 6218 6177 510 - BIC CCBPFRPPMTZ

Le paiement est dû conformément aux termes fixés dans les conditions particulières et sans escompte en cas de paiement anticipé, sauf conditions particulières. Toute somme impayée à son échéance entraîne l'exigibilité de plein droit de pénalités de retard aux taux légal à trois fois le taux d'intérêts légal en cours. Montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due en cas de retard de paiement : 40€.