



Facture N° S20715488001001 du 21.10.2024

Situation N° 0000000001

Adresse agence SMAC

AGENCE ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
Zone Industrielle de Chemaudin
25320 CHEMAUDIN
FRANCE

Adresse destinataire facturation

REDUCIO
5 Rue du Talus
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
FRANCE

Références : ZB-702307

Client 0001100345

Opération : PIP LILLY
FEGERSHEIM(6007196)

Date d'intervention :

Rappel Marché :
Marché de base : 62,813.15
Avenants : 0.00
Révision : 0.00
TOTAL : 62,813.15

REDUCIO
5 Rue du Talus
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
FRANCE

DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qté	P.U. HT (€)	TVA	MONTANT HT (€)
CDE ZB-702307 / A7E12DV269799 Lilly France - Fegersheim - Projet B207 - Lot 030 : Couverture & bardage					
6.1 Installation de chantier :					
Moyens d'exécutions et d'approvisionnement comprenant : - nacelle - camion bras - grue mobile - échafaudage périphérique	ENS	0.05	9062.08	20.00 %	495.00
SOUS-TOTAL - 6.1 Installation de chantier :					495.00
6.2 Dépose habillage auvent entre files 3 et 4					
Mise en place de sécurité périphérique provisoire, compris lisse haute.	ML	12.00	57.12	20.00 %	685.44
Arrachage de l'étanchéité existante.	M2	18.00	56.31	20.00 %	1,013.58
Traitement des déchets en benne DIB, mise en place sur site. Poids total estimé : 0.55 To	FOR	1.00	532.59	20.00 %	532.59
Dépose du bac support d'étanchéité et évacuation en centre de tri.	M2	18.00	27.64	20.00 %	497.52
Dépose des couvertines et évacuation en centre de tri.	ML	12.00	10.37	20.00 %	124.44
Dépose des bavettes basses et évacuation en centre de tri.	ML	12.00	10.37	20.00 %	124.44
Dépose des lames de bardage existantes et évacuation en centre de tri.	M2	10.00	24.88	20.00 %	248.80
SOUS-TOTAL - 6.2 Dépose habillage auvent entre files 3 et 4					3,226.81
6.3 Réfection façade existante au droit de l'auvent :					
Fourniture et pose d'un profil de bardage identique à l'existant RAL 9010 ép. 0.63mm, compris frais de transport et de fabrication.	M2	0.00	84.68	20.00 %	0.00
SOUS-TOTAL - 6.3 Réfection façade existante au droit de l'auvent :					0.00
6.4 Finitions contours 2 portes rapides quais 72 et 73 :					
Fourniture et pose de pièces en acier laqué RAL 9010 en raccord avec les découpes de l'ancien auvent.	ENS	0.00	676.55	20.00 %	0.00

Paiement sur le compte : Banque :LCL IBAN :FR16 3000 2048 8700 0007 0082 R53 BIC :CRLYFRPP

Aucun escompte pour paiement. Une indemnité pour frais de recouvrement avec un minimum forfaitaire de 40 Euros ainsi que des intérêts moratoires, calculés sur la base d'un taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, sont exigibles le jour suivant la date de règlement sans qu'aucun recours ne soit nécessaire (L 441-10 C Com)

La présente facture est établie conformément à nos conditions générales ou particulières de vente ou d'exécution des travaux.

En cas de contestation, les litiges seront soumis aux juridictions du lieu de l'établissement émetteur de la présente facture.

Siège social : 143 av. de Verdun

92442 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX

www.smac-sa.com

Société par Actions simplifiées au capital de 4 300 000 Euros

682 040 837 RCS Nanterre - N° d'identification TVA : FR61 682 040 837





Facture N° S20715488001001 du 21.10.2024

Situation N° 0000000001

Adresse agence SMAC

AGENCE ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
Zone Industrielle de Chemaudin
25320 CHEMAUDIN
FRANCE

Adresse destinataire facturation

REDUCIO
5 Rue du Talus
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
FRANCE

Références : ZB-702307

Client 0001100345

Opération : PIP LILLY
FEGERSHEIM(6007196)

Date d'intervention :

Rappel Marché :
Marché de base : 62,813.15
Avenants : 0.00
Révision : 0.00
TOTAL : 62,813.15

REDUCIO
5 Rue du Talus
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
FRANCE

DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qté	P.U. HT (€)	TVA	MONTANT HT (€)
SOUS-TOTAL - 6.4 Finitions contours 2 portes rapides quais 72 et 73 :					0.00
6.5 Couverture nouveaux docks 72 et 73 :					
Fourniture et pose d'un panneaux sandwich type ONDAROCK T ou profil équivalent ép. 0.63mm : - isolant laine de roche ép. 100mm - teinte ext. 9010 25µ - teinte int. 9002 15µ	M2	0.00	160.86	20.00 %	0.00
Fourniture et pose faitage en acier laqué RAL 9010 ép. 75/100ème.	ML	0.00	31.18	20.00 %	0.00
Fourniture et pose de bande de rive en acier laqué RAL 9010 ép. 75/100ème.	ML	0.00	34.34	20.00 %	0.00
SOUS-TOTAL - 6.5 Couverture nouveaux docks 72 et 73 :					0.00
6.6 Bardage nouveaux docks 72 et 73 :					
Fourniture et pose d'un panneaux sandwich type PROMISTYLE S1000 ou profil équivalent ép. 0.63mm : - isolant laine de roche ép. 100mm - teinte ext. micro nervuré 9010 25µ - teinte int. 9002 15µ	M2	0.00	107.85	20.00 %	0.00
Profil de départ	ML	0.00	41.70	20.00 %	0.00
Fourniture et pose d'ébrasements en acier laqué RAL 9010 ép. 75/100ème.	ML	0.00	95.63	20.00 %	0.00
Fourniture et pose d'angle en acier laqué RAL 9010 ép. 75/100ème.	ML	0.00	25.78	20.00 %	0.00
SOUS-TOTAL - 6.6 Bardage nouveaux docks 72 et 73 :					0.00
6.7 Chéneaux et DEP :					
Fourniture et pose d'un chéneau en acier laqué RAL 9010 ép. 20/10ème, compris raccord d'étanchéité.	ML	0.00	150.72	20.00 %	0.00
Fourniture et pose de descente d'eaux pluviales en acier laqué RAL 9010.	ML	0.00	81.13	20.00 %	0.00
SOUS-TOTAL - 6.7 Chéneaux et DEP :					0.00
7.1 Installation de chantier :					

Paiement sur le compte : Banque :LCL IBAN :FR16 3000 2048 8700 0007 0082 R53 BIC :CRLYFRPP

Aucun escompte pour paiement. Une indemnité pour frais de recouvrement avec un minimum forfaitaire de 40 Euros ainsi que des intérêts moratoires, calculés sur la base d'un taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, sont exigibles le jour suivant la date de règlement sans qu'aucun recours ne soit nécessaire (L 441-10 C Com)

La présente facture est établie conformément à nos conditions générales ou particulières de vente ou d'exécution des travaux.

En cas de contestation, les litiges seront soumis aux juridictions du lieu de l'établissement émetteur de la présente facture.

Siège social : 143 av. de Verdun

92442 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX

www.smac-sa.com

Société par Actions simplifiées au capital de 4 300 000 Euros

682 040 837 RCS Nanterre - N° d'identification TVA : FR61 682 040 837





Facture N° S20715488001001 du 21.10.2024

Situation N° 0000000001

Adresse agence SMAC

AGENCE ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
Zone Industrielle de Chemaudin
25320 CHEMAUDIN
FRANCE

Adresse destinataire facturation

REDUCIO
5 Rue du Talus
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
FRANCE

Références : ZB-702307

Client 0001100345

Opération : PIP LILLY
FEGERSHEIM(6007196)

Date d'intervention :

Rappel Marché :
Marché de base : 62,813.15
Avenants : 0.00
Révision : 0.00
TOTAL : 62,813.15

REDUCIO
5 Rue du Talus
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
FRANCE

DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qté	P.U. HT (€)	TVA	MONTANT HT (€)
Moyens d'exécutions et d'approvisionnement comprenant : - nacelle - camion bras - grue mobile - échafaudage périphérique	ENS	0.00	6093.09	20.00 %	0.00
SOUS-TOTAL - 7.1 Installation de chantier :					0.00
7.2 Finitions contours porte rapide 74 :					
Fourniture et pose de pièces en acier laqué RAL 9010 en raccord avec les découpes de l'ancien auvent.	ENS	0.00	590.34	20.00 %	0.00
SOUS-TOTAL - 7.2 Finitions contours porte rapide 74 :					0.00
7.3 Couverture nouveaux docks 72 et 73 :					
Fourniture et pose d'un panneaux sandwich type ONDAROCK T ou profil équivalent ép. 0.63mm : - isolant laine de roche ép. 100mm - teinte ext. 9010 25µ - teinte int. 9002 15µ	M2	0.00	160.86	20.00 %	0.00
Fourniture et pose faitage en acier laqué RAL 9010 ép. 75/100ème.	ML	0.00	36.99	20.00 %	0.00
Fourniture et pose de bande de rive en acier laqué RAL 9010 ép. 75/100ème.	ML	0.00	41.25	20.00 %	0.00
SOUS-TOTAL - 7.3 Couverture nouveaux docks 72 et 73 :					0.00
7.4 Bardage nouveau dock 74 :					
Fourniture et pose d'un panneaux sandwich type PROMISTYLE S1000 ou profil équivalent ép. 0.63mm : - isolant laine de roche ép. 100mm - teinte ext. micro nervuré 9010 25µ - teinte int. 9002 15µ	M2	0.00	107.85	20.00 %	0.00
Profil de départ	ML	0.00	41.70	20.00 %	0.00
Fourniture et pose d'ébrasements en acier laqué RAL 9010 ép. 75/100ème.	ML	0.00	107.48	20.00 %	0.00
Fourniture et pose d'angle en acier laqué RAL 9010 ép. 75/100ème.	ML	0.00	25.78	20.00 %	0.00
SOUS-TOTAL - 7.4 Bardage nouveau dock 74 :					0.00
7.5 Chéneaux et DEP :					

Paiement sur le compte : Banque :LCL IBAN :FR16 3000 2048 8700 0007 0082 R53 BIC :CRLYFRPP

Aucun escompte pour paiement. Une indemnité pour frais de recouvrement

avec un minimum forfaitaire de 40 Euros ainsi que des intérêts moratoires, calculés sur la base d'un taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, sont exigibles le jour suivant la date de règlement sans qu'aucun recours ne soit nécessaire (L 441-10 C Com)

La présente facture est établie conformément à nos conditions générales ou particulières de vente ou d'exécution des travaux.

En cas de contestation, les litiges seront soumis aux juridictions du lieu de l'établissement émetteur de la présente facture.

Siège social : 143 av. de Verdun

92442 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX

www.smac-sa.com

Société par Actions simplifiées au capital de 4 300 000 Euros

682 040 837 RCS Nanterre - N° d'identification TVA : FR61 682 040 837





Facture N° S20715488001001 du 21.10.2024

Situation N° 0000000001

Adresse agence SMAC

AGENCE ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
Zone Industrielle de Chemaudin
25320 CHEMAUDIN
FRANCE

Adresse destinataire facturation

REDUCIO
5 Rue du Talus
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
FRANCE

Références : ZB-702307

Client 0001100345

Opération : PIP LILLY
FEGERSHEIM(6007196)

Date d'intervention :

Rappel Marché :
Marché de base : 62,813.15
Avenants : 0.00
Révision : 0.00
TOTAL : 62,813.15

REDUCIO
5 Rue du Talus
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
FRANCE

DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qté	P.U. HT (€)	TVA	MONTANT HT (€)
Fourniture et pose d'un chéneau en acier laqué RAL 9010 ép. 20/10ème, compris raccord d'étanchéité.	ML	0.00	189.45	20.00 %	0.00
Fourniture et pose de descente d'eaux pluviales en acier laqué RAL 9010.	ML	0.00	122.59	20.00 %	0.00
SOUS-TOTAL - 7.5 Chéneaux et DEP :					0.00
8.1 Dépose bardage pour porte quai 72 (PHASE 1) :					
Dépose du bardage double peau existant.	M2	0.00	218.35	20.00 %	0.00
SOUS-TOTAL - 8.1 Dépose bardage pour porte quai 72 (PHASE 1) :					0.00
8.2 Dépose bardage pour porte piétonne file 4 (PHASE 2) :					
Dépose du bardage double peau existant.	M2	0.00	218.35	20.00 %	0.00
SOUS-TOTAL - 8.2 Dépose bardage pour porte piétonne file 4 (PHASE 2) :					0.00
SOUS-TOTAL - CDE ZB-702307 / A7E12DV269799 Lilly France - Fegersheim - Projet B207 - Lot 030 : Couverture & bardage					3,721.81
TVA collectée sur les encaissements 20 %				744.36	
Date échéance : 20.11.2024 Mode règlement : Virement					
TOTAL SITUATION CUMULEE					3,721.81
DEDUCTION SITUATIONS PRECEDENTES					0.00
TOTAL HT SITUATION EN COURS					3,721.81 €
TOTAL TVA					744.36 €
TOTAL TTC					4,466.17 €
DEDUCTION ACOMPTE					-0.00 €
NET A PAYER					4,466.17 €

Paiement sur le compte : Banque :LCL IBAN :FR16 3000 2048 8700 0007 0082 R53 BIC :CRLYFRPP

Aucun escompte pour paiement. Une indemnité pour frais de recouvrement

avec un minimum forfaitaire de 40 Euros ainsi que des intérêts moratoires, calculés sur la base d'un taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, sont exigibles le jour suivant la date de règlement sans qu'aucun recours ne soit nécessaire (L 441-10 C Com)

La présente facture est établie conformément à nos conditions générales ou particulières de vente ou d'exécution des travaux.

En cas de contestation, les litiges seront soumis aux juridictions du lieu de l'établissement émetteur de la présente facture.

Siège social : 143 av. de Verdun

92442 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX

www.smac-sa.com

Société par Actions simplifiées au capital de 4 300 000 Euros

682 040 837 RCS Nanterre - N° d'identification TVA : FR61 682 040 837





AGENCE ALSACE BOURGOGNE
FRANCHE-COMTE
Zone Industrielle de Chemaudin
25320 CHEMAUDIN
FRANCE

Maître d'ouvrage
REDUCIO
5 Rue du Talus
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
FRANCE

Maître d'oeuvre
LILLY FRANCE
2 RUE DU COLONEL LILLY
67640 FEGERSEIM
FRANCE

Situation N° 0000000001 du 18.10.2024 du marché 0000015488

N° Client 0001100345

Imputation PIP LILLY FEGERSEIM(6007196)

Etablissement Strasbourg

Rappel Marché :


Marché de base : 62,813.15

Avenants : 0.00

Révision : 0.00

TOTAL : 62,813.15

DESIGNATION	DONNEES DU MARCHÉ				SITUATIONS PRECEDENTES			SITUATION EN COURS		SITUATION CUMULEE		
	U.	P.U.	QTE	MONTANT	QTE	MONTANT	%	QTE	MONTANT	QTE	MONTANT	%
CDE ZB-702307 / A7E12DV269799 Lilly France - Fegersheim - Projet B207 - Lot 030 : Couverture & bardage												
6.1 Installation de chantier :												
Moyens d'exécutions et d'approvisionnement comprenant : - nacelle - camion bras - grue mobile - échafaudage périphérique	ENS	9,062.08	1.00	9,062.08	0.00	0.00	0.00	0.05	495.00	0.05	495.00	5.46
6.2 Dépose habillage auvent entre files 3 et 4												
Mise en place de sécurité périphérique provisoire, compris lisse haute.	ML	57.12	12.00	685.44	0.00	0.00	0.00	12.00	685.44	12.00	685.44	100.00
Arrachage de l'étanchéité existante.	M2	56.31	18.00	1,013.58	0.00	0.00	0.00	18.00	1,013.58	18.00	1,013.58	100.00
Traitement des déchets en benne DIB, mise en place sur site. Poids total estimé : 0.55 To	FOR	532.59	1.00	532.59	0.00	0.00	0.00	1.00	532.59	1.00	532.59	100.00
Dépose du bac support d'étanchéité et évacuation en centre de tri.	M2	27.64	18.00	497.52	0.00	0.00	0.00	18.00	497.52	18.00	497.52	100.00
Dépose des couvertines et évacuation en centre de tri.	ML	10.37	12.00	124.44	0.00	0.00	0.00	12.00	124.44	12.00	124.44	100.00
Dépose des bavettes basses et évacuation en centre de tri.	ML	10.37	12.00	124.44	0.00	0.00	0.00	12.00	124.44	12.00	124.44	100.00
Dépose des lames de bardage existantes et évacuation en centre de tri.	M2	24.88	10.00	248.80	0.00	0.00	0.00	10.00	248.80	10.00	248.80	100.00




Maître d'ouvrage
REDUCIO
5 Rue du Talus
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
FRANCE

Maître d'oeuvre
LILLY FRANCE
2 RUE DU COLONEL LILLY
67640 FEGERSHEIM
FRANCE

Situation N° 0000000001 du 18.10.2024 du marché 0000015488	
N° Client	0001100345
Imputation	PIP LILLY FEGERSHEIM(6007196)
Etablissement	Strasbourg

Rappel Marché :	
Marché de base :	62,813.15
Avenants :	0.00
Révision :	0.00
TOTAL :	62,813.15

[illegible]




Maître d'ouvrage
REDUCIO
5 Rue du Talus
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
FRANCE

Maître d'oeuvre
LILLY FRANCE
2 RUE DU COLONEL LILLY
67640 FEGERSHEIM
FRANCE

Situation N° 0000000001 du 18.10.2024 du marché 0000015488	
N° Client	0001100345
Imputation	PIP LILLY FEGERSHEIM(6007196)
Etablissement	Strasbourg

Rappel Marché :	
Marché de base :	62,813.15
Avenants :	0.00
Révision :	0.00
TOTAL :	62,813.15

[illegible]



Maître d'ouvrage
REDUCIO
5 Rue du Talus
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
FRANCE

Maître d'oeuvre
LILLY FRANCE
2 RUE DU COLONEL LILLY
67640 FEGERSHEIM
FRANCE

Situation N° 0000000001 du 18.10.2024 du marché 0000015488	
N° Client	0001100345
Imputation	PIP LILLY FEGERSHEIM(6007196)
Etablissement	Strasbourg

Rappel Marché :	
Marché de base :	62,813.15
Avenants :	0.00
Révision :	0.00
TOTAL :	62,813.15

[illegible]



AGENCE ALSACE BOURGOGNE
FRANCHE-COMTE
Zone Industrielle de Chemaudin
25320 CHEMAUDIN
FRANCE

Maître d'ouvrage
REDUCIO
5 Rue du Talus
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
FRANCE

Maître d'oeuvre
LILLY FRANCE
2 RUE DU COLONEL LILLY
67640 FEGERSEIM
FRANCE

Situation N° 0000000001 du 18.10.2024 du marché 0000015488

N° Client 0001100345

Imputation PIP LILLY FEGERSEIM(6007196)

Etablissement Strasbourg

Rappel Marché :

Marché de base : 62,813.15

Avenants : 0.00

Révision : 0.00

TOTAL : 62,813.15

DESIGNATION	DONNEES DU MARCHÉ				SITUATIONS PRECEDENTES			SITUATION EN COURS		SITUATION CUMULEE		
	U.	P.U.	QTE	MONTANT	QTE	MONTANT	%	QTE	MONTANT	QTE	MONTANT	%
Fourniture et pose d'angle en acier laqué RAL 9010 ép. 75/100ème.	ML	25.78	16.00	412.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5 Chéneaux et DEP :												
Fourniture et pose d'un chéneau en acier laqué RAL 9010 ép. 20/10ème, compris raccord d'étanchéité.	ML	189.45	6.00	1,136.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fourniture et pose de descente d'eaux pluviales en acier laqué RAL 9010.	ML	122.59	4.00	490.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1 Dépose bardage pour porte quai 72 (PHASE 1) :												
Dépose du bardage double peau existant.	M2	218.35	8.00	1,746.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2 Dépose bardage pour porte piétonne file 4 (PHASE 2) :												
Dépose du bardage double peau existant.	M2	218.35	3.00	655.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL HT				62,813.15		0.00	0.00		3,721.81		3,721.81	5.93
TOTAL TVA				12,562.63		0.00			744.36		744.36	
TOTAL TTC				75,375.78		0.00			4,466.17		4,466.17	